Denumire Proiecte investii	proiectul beneficiază de finanțare din fonduri europene? (da/nu)	Valoare totala Inclusiv TVA	Alocare finanțare în creditul nou Lei/Inclusiv TVA	Executant lucrări	Ordin de începere lucrări - a fost emis? (da/nu)	stadiu de realizare fizic %	stadiu de realizare valoric % (cat s-a plătit pana in prezent)	din ce sursa s-au făcut plățile (buget local/granturi)	Data de finalizare
CONSTRUIRE LOCUINTE DE SERVICIU nZEB PENTRU SPECIALISTII DIN SANATATE SI INVATAMANT IN SAT RAZBOIENI, COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI	DA (PNRR)	CONTRACT DE FINANTARE 3.698.893,10	579.666,00	DEV IN ALL S.R.L.	DA	56,27% (lucrări)	29,87% (lucrări)	GRANTURI (lucrări)	30.06.2026
		HCL 3.525.401,69				56,72% (lucrări+ servicii)	30,32% (lucrări+ servicii)	GRANTURI+ BUGET LOCAL (lucrări+ servicii)	
INFIINTARE SISTEME INTELIGENTE DE MANAGEMENT LOCAL SI STATII DE INCARCARE IN COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI	DA (PNRR)	CONTRACT DE FINANTARE 2.992.635,02	998.964,02	IN PROCEDURA LICITATIE	NU	0% (lucrări)	0% (lucrări)	NU ESTE CAZUL (lucrări)	30.06.2026
		HCL 3.048.021,26				12,77% (servicii)	3,88% (servicii)	BUGET LOCAL (servicii)	
CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE IN SAT RĂZBOIENI, COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI	NU (AFM)	CONTRACT DE FINANTARE 2.532.915,00	508.717,50	Asocierea SC MARVIO SRL – SC YDA PROIECT CONSULTING SRL	NU	0% (lucrări)	0% (lucrări)	NU ESTE CAZUL (lucrări)	4 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE
		HCL 3.041.632,50				10,21% (servicii)	4,34% (servicii)	BUGET LOCAL (servicii)	
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA ION NECULCE, JUDETUL IASI	NU (AFM)	CONTRACT DE FINANTARE 1.979.066,41	82.843,48	URBIO DOWNSTREAM S.R.L.	NU	0% (lucrări)	0% (lucrări)	NU ESTE CAZUL (lucrări)	45 ZILE DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE
		HCL 2.061.909,89				7,79% (servicii)	1,76% (servicii)	BUGET LOCAL (servicii)	
CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ÎN SAT PRIGORENI, COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI	NU (BUGET LOCAL)	1.136.494,59	793.487,66	CEM PROJECT LOGISTICS SRL	DA	20,9% (lucrări)	20,9% (lucrări)	BUGET LOCAL	01.12.2026
						30,18% (lucrări+ servicii)	30,18% (lucrări+ servicii)		
EXTINDERE REȚEA DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA	NU (Anghel Saligny)	CONTRACT DE FINANTARE	5.161.313,42	Asocierea SC TEOVAL&CO SRL – SC	DA	20,62% (PTH+	20,62% (PTH+	BUGET DE STAT+BUGET LOCAL	31.12.2028

ION NECULCE, JUDEȚUL IASI		15.059.427,18 HCL 15.835.537,22		UTIL FIX&RENT SRL – SC ALROSEL PROJECT SRL		lucrari) 21,09% (PTH+ servicii lucrari)	lucrari) 21,09% (PTH+ servicii lucrari)		
CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL PENTRU COPII CU TERENURI DE SPORT ȘI SPAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI CULTURALE ȘI ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE, ÎN COMUNA ION NECULCE, JUDEȚUL IAȘI	DA (PIDS)	CONTRACT DE FINANTARE 8.163.781,55 HCL TOTAL: 6.743.096,65 eligibil: 5.868.088,73 neeligibil: 875.007,92	875.007,92	INTO S.R.L.	NU	0% (lucrari)	0% (lucrari)	NU ESTE CAZUL PENTRU LUCRARI s-au facut plati din bugetul local pentru servicii eligibile, dar se recupereaza de la finantator	31.12.2029